



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเชียรใหญ่
เรื่อง ประกาศนัดตรวจงานจ้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบประปาผิวดินขนาดใหญ่
หมู่ที่ ๓ บ้านเพิง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเชียรใหญ่ ได้ดำเนินการจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๓ บ้านเพิง ตำบลเชียรใหญ่ อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช นั้น

บัดนี้ ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานจ้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๓ บ้านเพิง งวดที่ ๑, งวดที่ ๒ และงวดสุดท้าย เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ซึ่งประธานกรรมการตรวจการจ้างได้นัดคณะกรรมการตรวจงานจ้างในวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ สถานที่ก่อสร้างโครงการ โดยรายละเอียดของงานมีดังนี้

โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๙ บ้านเขาแก้ววิเชียร
งวดที่ ๑ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จ ดังนี้

- ปรับพื้นที่ให้พร้อมก่อสร้าง ปักผัง กำหนดขอบเขตตำแหน่ง
- ทดสอบการรับน้ำหน้าบรทุกของดิน บริเวณก่อสร้างระบบผลิตประปา จำนวน ๑ ชุด และรายการผลการทดสอบดิน และระบุชนิดของฐานรากที่ต้องใช้โดยมีวิศวกรที่ได้รับอนุญาตให้เป็นผู้รับรองให้ผู้ว่าจ้างพิจารณาตรวจสอบและให้ความเห็นชอบแล้วเสร็จ
- งานฐานรากระบบผลิตน้ำประปา ตอกเสาเข็ม (ถ้ามี) ผูกเหล็ก เทคอนกรีต GAP หัวเสาเข็มคอนกรีตคานคอดิน เทคอนกรีตพื้นแล้วเสร็จ
- งานประกอบถังผลิตน้ำประปา งานเชื่อมประกอบถัง บันไดทางเดิน แล้วเสร็จ
- จัดส่งตัวอย่างกรวดกรองน้ำและทรายกรองน้ำ พร้อมทั้งแคตตาล็อกรายละเอียดของปั๊มสูบน้ำดิบ เครื่องจ่ายสารเคมี หัวกรองน้ำ ให้คณะกรรมการตรวจการจ้าง ตรวจสอบให้ความเห็นชอบก่อนนำมาใช้งานให้แล้วเสร็จก่อนส่งงวดงาน

งวดที่ ๒ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จ ดังนี้

- อาคารสำนักงานก่อสร้างแล้วเสร็จโดยไม่ต้องทาสีผนังอาคาร
 - ระบบส่งน้ำดิบ แล้วเสร็จ
 - ระบบไฟฟ้าควบคุมระบบผลิตน้ำ ไฟฟ้าควบคุมปั๊มสูบน้ำดิบ ไฟฟ้าควบคุมปั๊มจ่ายสารเคมี
- แล้วเสร็จ

- ระบบไฟฟ้าอาคารสำนักงาน ติดตั้ง ระบบไฟฟ้าภายในอาคารสำนักงาน

งวดสุดท้าย เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จ ดังนี้

- งานอาคารควบคุมการผลิตและระบบผลิตน้ำ ก่อสร้างแล้วเสร็จทุกประการ
 - ระบบจ่ายสารเคมีพร้อมระบบท่อ ระบบถังผสมสารเคมีพร้อมระบบท่อให้คณะกรรมการ
- แล้วเสร็จ

/ - ระบบท่อเมนและท่อ.....

- ระบบท่อเมนและท่อจ่ายประปา งานชุด - กลบ และประกอบท่อพร้อมอุปกรณ์ ความยาวรวมทั้งหมด ๔,๘๐๐ เมตร แล้วเสร็จทุกรายการ
- ส่งมอบเครื่องมือวัดค่า Ph และเครื่องมือซ่อม ให้แก่คณะกรรมการฯ แล้วเสร็จทุกรายการ
- ทำการทดสอบการสูบน้ำของระบบประปาผิวดิน ก่อนส่งมอบงานจ้างพร้อมทดสอบระบบ
- ทำการก่อสร้างตามแบบรูปรายการและสัญญาจ้างแล้วเสร็จทุกประการ พร้อมทำความสะอาดพื้นที่
- ผู้รับจ้างต้องทำการทดสอบคุณภาพของน้ำประปาที่ผ่านการผลิตของระบบประปาให้หน่วยงานราชการทดสอบวิเคราะห์คุณภาพน้ำ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

(ลงชื่อ)



(นายประสาสน์ ศรีเจริญ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียรใหญ่